

**АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН 2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ИХ ЗАСВАР,ТЗБАХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ГҮЙЦЭТГЭЛ**

2022.11.01-ний байдлаар

№	Хийгдэх ажлууд	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Гүйцэтгэлийн хувь
<b>1. ИХ ЗАСВАР</b>				
1	Зуух № 2-ын их засвар	иж бүрэн	1	100
2	Зуух № 3-ын их засвар	иж бүрэн	1	100
3	Хово автомашины моторын бүрэн ээлж хийх	иж бүрэн	1	100
4	Үйлчилгээний аксент автомашины их засвар	иж бүрэн	1	100
5	Шуурхай ажиллагааны старекс автомашины их засвар	иж бүрэн	1	100
	<b>ДҮН</b>		<b>5</b>	<b>100.00%</b>
<b>2. ТЕХНИК ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ</b>				
1	Зуухны орох усны ДУ500-н гар хаалтруу гарах шат тавцан хийх	ш	3	100
2	100 Гкал дулаанаар өргөтгөх ТЭЗҮ боловсруулах	иж бүрэн	1	100
3	Хоосон вагон шилжүүлэх хэсэгт угаалгын усны шугам болон хаягдал ус зайлуулах шугам хийх	иж бүрэн	1	100
	<b>ДҮН</b>		<b>5</b>	<b>100.00%</b>
<b>3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>				
1	Сүлжээний усны ДУ700-н бөмбөлгөн хаалт	ширхэг	1	100
2	Гүний худгийн 2 ширхэг металл ажлын дугуйтай насос	ширхэг	2	100
3	Буцаах салхилуурын өндөр даралтын салхилуур	ширхэг	1	100
4	Аргон гагнуурын ком багаж авах	иж бүрдэл	1	100
5	Тоос намжаах төхөөрөмжийн доргиогчийн хөдөлгүүр	иж бүрдэл	4	100
6	Гурвалсан хуваарилах шибер /хаалт/	иж бүрдэл	3	100
7	Хуваарилах хутга ЛК №5	иж бүрдэл	1	100
8	Гидро муфьт ЛК №1, 5	иж бүрдэл	2	100
9	Технологийн удирдлагын системийн тоног төхөөрөмж	ш	15	100
10	Нуруулдан овоологчийн цахилгаан хөдөлгүүр	ком	2	100
11	Түлш дамжуулах цехийн удирдах шитний өрөөтэй залгаа байрлах баттерэйн байгууламжийн баттерэй	ком	30	100
12	Ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж №1 удирдлагын систем	ком	1	100
13	Камертай дулаан хэмжих багаж	ком	1	100
14	Суурин РН метр багаж	ш	1	100
15	Давхар ус нэрэгч багаж	ш	1	100

16	Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл	ш	18	100
17	Принтер, сканнер	ш	5	100
18	Тавилга эд хогшил	ш	2	100
19	Хими ус бэлтгэлийн удирдлагын системийн дижитал оролтын модуль	ш	1	100
20	Тусгай зориулалттай тээврийн хэрэгслийн үнэ буулгахад зориулагдсан хийн компрессор	ш	1	100
21	Цаг бүртгэлийн машин /face 702/	ширхэг	4	100
	ДҮН		97	100.00%
	<b>НИЙТ ДҮН</b>		<b>107</b>	<b>100.00%</b>

**Тайлбао:**

1. Их засвар -ын төлөвлөгөөт 5 ажил 100% бүрэн хийгдсэн.

2. ТЗБАХ-ын төлөвлөгөөт 3 ажил 100% бүрэн хийгдсэн.

3. Хөрөнгө оруулалтын 21 ажил 100% бүрэн хийгдсэн.

**Нийт дүнгээр: 29 нэр төрлийн ажлаас 29 ажил бүрэн хийгдэж 100% гүйцэтгэлтэй байна.**

4. Урсгал засвараар нийт 708 ажил төлөвлөснөөс 708 ажил бүрэн дууссан 100% гүйцэтгэлтэй байна.